

OBRAS EM EXECUÇÃO					
LOCAL	Número Processo	FINANCIAMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EVOLUÇÃO DO PROCESSO	PRAZO
RESTAURANTE	4101.13505/2014	PROINVESTE	ANDAMENTO	COPOF-Dotação Orçamentária	out/15
CPML	4101.796/2015	PROINVESTE	PARADO	COPOF-Dotação Orçamentária	set/15
SVO	4101.795/2015	PROINVESTE	PARADO	COPOF-Dotação Orçamentária	nov/15
MESM GERAL	4101.1049/2015	UNCISAL	ANDAMENTO	COPOF-Dotação Orçamentária	jul/15
REFRIGERAÇÃO MESM	4101.13125/2014	PROINVESTE	ANDAMENTO	COPOF-Dotação Orçamentária	jul/15
AMBIÊNCIA	4101.7512/2013	MS	ANDAMENTO	CEF	jul/15
HEHA	4101.1578/2015	UNCISAL	ANDAMENTO/PARAR	COJUR	jun/15
SEDE	4101.840/2015	PROINVESTE	ANDAMENTO	COPOF-Dotação Orçamentária	set/15
LAB PESQUISA	4101.9348/2014	FINEP	ANDAMENTO	Processo no CEARQ	mai/15

OBRAS PROGRAMADAS					
LOCAL	Nº PROCESSO	FINANCIAMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EVOLUÇÃO DO PROCESSO	VALOR ESTIMADO
CASA MESM	4101.11929/2014	UNCISAL	NÃO INICIADA	PLANILHA EM ANÁLISE	R\$ 225.000,00
REFORMA NUT HEHA	4101.1831/2013	MS	NÃO INICIADA	GAB CIVIL DESDE 17/03/2015	R\$ 800.000,00
BIOTÉRIO	4101.9846/2014	FINEP	NÃO INICIADA	CEARQ LIBERAR O PROCESSO ATÉ 13/04/2015	R\$ 890.000,00
4º ANDAR	4101.10127/2014	FNDE	NÃO INICIADO	REGISTRO DA SEDE	R\$ 2.600.000,00
ALMOXARIFADO	4101.3540/2015	PROINVESTE	NÃO INICIADO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.300.000,00
ETSAL	4101.13393/2013	PROINVESTE	NÃO INICIADA	ALVARÁ SMCCU	R\$ 750.000,00
HEPR (ALA B e SND)	4101.13249/2014	UNCISAL	NÃO INICIADA	DOR	R\$ 140.000,00
PACOTE 2 (amb caps demolição)	4101.3320/2014	PROINVESTE UNCISAL	NÃO INICIADO	AGUARDANDO DOTAÇÃO	R\$ 6.500.000,00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	4101.12109/2014	PROINVESTE e UNCISAL	NÃO INICIADO	CEARQ LIBERAR O PROCESSO ATÉ 08/04/2015	R\$ 2.700.000,00
CER III	4101.3323/2014	MS / SESAU	NÃO INICIADO	CEF EM REANÁLISE	R\$ 980.000,00
CASA DA GESTANTE	4101.7515/2013	MS	NÃO INICIADA	ANÁLISE DA CEF desde 23/03/2015 checar em 06abr2015	R\$ 550.000,00
CASA DE PARTO	4101.7514/2013	MS	NÃO INICIADA	AGUARDANDO DOTAÇÃO	R\$ 700.000,00

CONTRATO MANUTENÇÃO	4101.4335/2015	UNCISAL	NÃO INICIADA	PROGAD ABRIR PROCESSO	R\$ 3.000.000,00
---------------------	----------------	---------	--------------	-----------------------	------------------

% CONCLUÍDO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO
20,00%	R\$ 671.051,80	R\$ 131.377,99
5,00%	R\$ 1.024.825,73	R\$ 82.896,62
5,00%	R\$ 1.599.943,27	R\$ 92.635,41
82,50%	R\$ 1.054.744,56	R\$ 285.024,40
10,00%	R\$ 2.691.353,00	R\$ 0,00
68,00%	R\$ 369.894,33	R\$ 0,00
40,00%	R\$ 861.269,80	R\$ 311.295,65
17,00%	R\$ 2.274.878,36	R\$ 215.430,98
20,00%	R\$ 242.689,00	R\$ 0,00

| |

